深圳天溯计量检测股份有限公司
Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd.

校 准 证 书
Calibration Certificate

中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L5138

证书编号 *Certificate No.* Z2026J2-B150683

客户名称 *Client Name* 武汉特高压电力科技有限公司

地 址 *Address* 武汉东湖新技术开发区高新五路84号半导体光伏照明基地6号厂房第3层（自贸区武汉片区）

仪器名称 *Description* 一体式直流高压发生器

型号/规格 *Model/Type* ZGF-60kV/2mA

制造厂商 *Manufacturer* 武汉特高压电力科技有限公司

出厂编号 *Serial Number* 2602079

管理编号 *Management No.* /

接收日期 *Date of Receipt*	2026 年 *Year*	02 月 *Month*	25 日 *Day*
校准日期 *Calibration Date*	2026 年 *Year*	02 月 *Month*	25 日 *Day*
建议下次校准日期 *Due Date*	2027 年 *Year*	02 月 *Month*	24 日 *Day*
发布日期 *Issue Date*	2026 年 *Year*	02 月 *Month*	26 日 *Day*

发证单位(专用章) *Issued by (stamp)*

深圳天溯计量检测股份有限公司 证书专用章 4403070321441

批准: *Approved by* 王进[总部]

核验: *Inspected by* 张艳艳

校准: *Calibrated by* 李洋

地址：广东省深圳市龙岗区锦龙大道2号
Add: No.2, Jinlong Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
电话(Tel)：0755-84815081
邮编(Post Code)：518116
网址(Web)：http://www.tiansu.org
邮箱(E-mail)：zskf@tiansu.org

说　明
DIRECTIONS

1. 本实验室质量管理体系依据ISO/IEC17025:2017建立。
   The laboratory quality management systems document is established according to ISO/IEC17025:2017.
2. 本证书中的数据均可溯源至国际单位制（SI）单位和/或社会公用计量标准。
   The data in this certificate can be traced to International System of Units (SI) and/or social public measurement standards.
3. 本证书未经签章、数据涂改、或分离使用均无效。未经我司书面批准，不得部分复制此证书。校准结果仅对受测仪器当时之情况负责。
   The Certificate is invalid when no stamp sealed on, data alteration or separate use. Without our written approval, the certification should not be partially duplicated. The calibration results are only responsible for calibration conditions of the instrument at the time.
4. 本证书具有唯一性，带有相同证书编号、按页码顺序的组成页为校准证书，我司对本证书的内容拥有最终解释权。
   The certificate is unique,and made up of pages with same certificate number and serial order,and reserves final explanation right of the certificate contents.
5. 证书中最大允许误差、判定结果仅供参考，其中“P”代表“符合”，“F”代表“不符合”。
   MPE & judgement result in the datasheet is only for reference,"P"is"Pass""F"is "Fail".
6. 若被校仪器属于强检范畴，按照法规要求，不能替代检定证书。
   If the instrument belongs to compulsory test field, the corresponding calibration can not replace the verification according to the compulsory regulations.
7. 带※的参数项目表示不在CNAS认可范围内。
   Parameter with asterisk ‘※’ is not within the accreditation by CNAS.
8. 本次校准所依据的技术文件(Reference documents for the calibration)：
   JJF(机械)1036-2019 直流高压发生器校准规范
9. 校准的地点及环境条件(Place and environmental condition in the calibration)：
   校准地点：
   Cal. Place：委托方现场【检测实验室】
   温　　度：
   Temperature：16.0 ℃　相对湿度：
   Relative Humidity：38 %
10. 校准所用的主要计量标准器具(Main Standards of Measurement Used in the Calibration)：

名称 Description	设备编号 Equipment No.	证书编号 Certificate No.	有效期至 Due date	溯源机构 Actuator
直流高压发生器电流校准装置	TS-SB-32265	Z20253-J118199	2026-10-16	深圳天溯计量检测股份有限公司
交直流分压器	TS-SB-30950	DCzd2025-05033	2026-11-24	中国计量科学研究院
数字万用表	TS-SB-09239	Z20253-C200645	2026-03-11	深圳天溯计量检测股份有限公司

校 准 结 果
Results of Calibration

证书编号
Certificate No. Z2026J2-B150683

1.外观及工作性能检查：
(Appearance & Working Performance Check) 符合(Pass)

2.直流电压：
DC Voltage

示值 *Indication*	实测值 *Measured Value*	误差 *Error*
10kV	10.03kV	-0.30%
20kV	20.06kV	-0.30%
60kV	60.08kV	-0.13%
120kV	120.13kV	-0.11%
150kV	150.25kV	-0.17%
200kV	200.54kV	-0.27%

3.直流电流：
DC Current

示值 *Indication*	实测值 *Measured Value*	误差 *Error*
1.0mA	1.00mA	0.00%
1.5mA	1.49mA	+0.67%
2.0mA	2.000mA	0.00%

说明:本次测量结果的扩展不确定度为：
(The Expanded Uncertainty of the Measurement Result Is)

直流电压:U_{rel}=1.2%;直流电流:U_{rel}=0.24% k=2

(依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示)
(According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

----------以下空白(Blank below)----------